

A „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú pályázatához kapcsolódó tervezési feladatok és az engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentumok elkészítése (EVD, Natura 2000 hatásbecslés, engedélyezési tervek, kiviteli tervek), valamint a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lebonyolítása

Szám BFNPI: 411-19/2018.  
Nyilvt. szám: 130/2018.

## Tervezői szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (2. sz. módosítás)

amely létrejött egyrészről a

### **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**

székhelye: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.  
képviseli: Puskás Zoltán igazgató  
adószáma: 15325770-2-19  
bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954  
telefonszám: 87/555-260  
e-mail cím: bfnp@bfnp.hu  
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

### **Solvex Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.**

székhelye: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.  
képviseli: Déri Lajos ügyvezető  
cégjegyzékszám: 18-09-102559  
adószáma: 11315188-2-18  
kamarai nyilv.tart. sz.: 18-0295  
bankszámlaszáma: MKB 10300002-28000518-00003285  
telefonszám: 94/508-650  
e-mail cím: solvex@solvex.hu  
mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú, „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.

2. Szerződő Felek a Projekt keretében, a „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési feladatok és az engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentumok elkészítésére 2017. május 22. napján tervezői szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma 1883-13/2017., nyilvántartási száma: 127/2017.], amelyet Felek 2017. augusztus 14. napján módosítottak (1.sz. módosítás száma: 1883-19/2017., nyilvántartási száma: 322/2017.).

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött – módosított – Alapszerződést egyezőkívarral módosítják.

A módosítás indoka:

A „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú projekt két Somogy megyei beruházási elemére külön-külön vízjogi létesítési engedélyezési terv készült az alábbi megnevezésekkel:

1. „Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója”
2. „Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója”

A vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészültek, és 2018. 02. 15. napján benyújtásra kerültek a területileg illetékes Vízügyi Hatóságra (Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécs) engedélyezés céljából.



A „Vízveszélyhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú pályázatához kapcsolódó tervezési feladatok és az engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentumok elkészítése (EVD, Natura 2000 hatásbecslés, engedélyezési tervek, kiviteli tervek), valamint a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lebonyolítása

A Vízügyi Hatóság 2018. 03. 27. napján érkezett hiánypótlási felhívásaiban további tervezési feladatokat és egyeztetéseket írt elő a térség vízkormányzásának és természetvédelmi érdekeinek összehangolása érdekében, tekintettel arra, hogy a beavatkozási területek vízrajzilag a Balaton-Nagyberek belvízrendszerhez tartoznak és a tervezett létesítmények hatással vannak a felszíni lefolyási viszonyokra.

Időközben a Balaton-nagyberek Vízitársulat (8713 Kéthely, Sárpuszta 0275 hrsz.), mint a Balaton-Nagyberek belvízrendszer üzemeltetője a Vízügyi Hatóságnál folyamatban lévő engedélyezési eljárásokba ügyfélként bejelentkezett.

A vagyonkezelői és üzemeltetői hozzájárulások kiadását megelőzően a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Pécs) is további egyeztetést tartott szükségesnek, elsősorban az engedélyek alapján megvalósuló vízilétesítmények üzemeltetésének kérdésében.

A fentiekben leírt problémák tisztázására a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2018. 04. 12. napján egyeztető tárgyalást hívott össze valamennyi érdekelt részvételével. Az egyeztetés eredményeként az engedélyezési tervek kisebb mértékű átdolgozása vált szükségessé. Az elkészített végleges terveket újra egyeztetni kell a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal és a Balaton-nagyberek Vízitársulattal.

Tekintettel arra, hogy a tervezett vízilétesítmények a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe tartozó területeken valósulnak meg együttműködési megállapodás megkötése szükséges a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (beruházó) és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (vagyonkezelő) között, amelyben tisztázni kell az üzemeltetés kérdését is.

Az üzemeltetésre vonatkozó megállapodást az átdolgozott vízjogi létesítési engedélyezési terveknek tartalmaznia kell.

A Vízügyi Hatóság a hiánypótlások beadására a 2018. 05. 31. véghatáridőt határozta meg. A hiánypótlások műszaki tartalma alapján fog dönteni arról, hogy szükséges-e új vízjogi engedélyezési eljárásokat indítani.

Így a Tervező önhibáján kívül a megadott határidőre nem tudja a vízjogi létesítési engedélyeket beszerezni, ezért a teljesítés határidejének módosítása szükséges és indokolt.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel a – módosított - Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

#### **4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:**

##### **1.1. Módosítás**

Az Alapszerződés III. pont 3.1. alpontjának eredeti szövege:

##### „III. Teljesítési határidők, a szerződés teljesítése

*Tervező az I.1.1. pontban meghatározott tervdokumentációkat a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal, az előírt példányban, legkésőbb az alábbi ütemezés szerint köteles elkészíteni, és az illetékes hatóságokhoz a szükséges mellékletekkel együtt engedélyeztetésre benyújtani.*

Munka/feladat megjelölése	Feladat elvégzésének határideje
EVD dokumentáció elkészítése:	2017.11.20.
EVD eljárás lefolytatása, engedély beszerzése:	2018.01.20.
Vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése:	2018.02.15.
Vízjogi létesítési engedély beszerzése:	2018.04.15.
Kiviteli tervek elkészítése:	2018.08.31.”

Az Alapszerződés III. pontjának 3.1. alpontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:



A „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú pályázatához kapcsolódó tervezési feladatok és az engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentumok elkészítése (EVD, Natura 2000 hatábecslés, engedélyezési tervek, kiviteli tervek), valamint a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lebonyolítása

### III. Teljesítési határidők, a szerződés teljesítése

Tervező az I.1.1. pontban meghatározott tervdokumentációkat a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal, az előírt példányban, legkésőbb az alábbi ütemezés szerint köteles elkészíteni, és az illetékes hatóságokhoz a szükséges mellékletekkel együtt engedélyeztetésre benyújtani.

Munka/feladat megjelölése	Feladat elvégzésének határideje
EVD dokumentáció elkészítése:	2017.11.20.
EVD eljárás lefolytatása, engedély beszerzése:	2018.01.20.
Vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése:	2018.02.15.
Vízjogi létesítési engedély beszerzése:	<b>2018.07.31.</b>
Kiviteli tervek elkészítése:	2018.08.31.

### 1.2. Módosítás

Az Alapszerződés IV. pontja 4.5. alpontjának eredeti szövege:

„ IV. Tervezői díj, pénzügyi feltételek

A 4.1. pontban meghatározott tervezői díj az alábbi tételekből tevődik össze, amelyek alapján a Tervező 4 darab rész számla, valamint 1 darab vég számla kiállítására jogosult, az egyes részfeladatok elvégzését követően, a teljesítésigazolások kibocsátását követően:

Munka/feladat megjelölése	Feladat elvégzésének határideje	Rész számlák
EVD dokumentáció elkészítése:	2017.08.31.	1. számú rész számla – 30%
EVD eljárás lefolytatása, engedély beszerzése:	2017.10.31.	2. számú rész számla – 5%
Vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése:	2018. február 15.	3. számú rész számla – 30%
Vízjogi létesítési engedély beszerzése:	2018. április 15.	4. számú rész számla – 5%
Kiviteli tervek elkészítése:	2018. augusztus 31.	Vég számla – 30%”

Az Alapszerződés IV. pontjának 4.5. alpontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

IV. Tervezői díj, pénzügyi feltételek

A 4.1. pontban meghatározott tervezői díj az alábbi tételekből tevődik össze, amelyek alapján a Tervező 4 darab rész számla, valamint 1 darab vég számla kiállítására jogosult, az egyes részfeladatok elvégzését követően, a teljesítésigazolások kibocsátását követően:


Munka/feladat megjelölése	Feladat elvégzésének határideje	Rész számlák
EVD dokumentáció elkészítése:	2017.08.31.	1. számú rész számla – 30%
EVD eljárás lefolytatása, engedély beszerzése:	2017.10.31.	2. számú rész számla – 5%
Vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése:	2018. február 15.	3. számú rész számla – 30%
Vízjogi létesítési engedély beszerzése:	<b>2018. július 31.</b>	4. számú rész számla – 5%
Kiviteli tervek elkészítése:	2018. augusztus 31.	Vég számla – 30%




A „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok és az engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentumok elkészítése (EVD, Natura 2000 hatásbecslés, engedélyezési tervek, kiviteli tervek), valamint a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lebonyolítása

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.
6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.
7. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
8. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 4 (négy) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2018. április „13.”

  
.....  
**Puskás Zoltán**  
Igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő




  
.....  
**Déri Lajos**  
ügyvezető  
Tervező

**SOLVEX Kft.**  
9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C  
Adószám: 11315188-2-18  
1.

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2018. április „.....”

  
.....  
**Veszelszki Márta**  
Gazdasági igazgatóhelyettes  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

