

Szám BfNPI: 286-135/2011.

**Vállalkozási szerződés építési kivitelezési tevékenységre
módosítása közös megegyezéssel**

amely létrejött egyrészről a:

Név: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**
 Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 Képviseli: Puskás Zoltán igazgató
 Adószám: 15325770-2-19;
 Számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954,
 Elérhetőség: tel:06/87/555-260,
 e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Név: **SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**
 Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.
 Képviselő: Sencz Lajos ügyvezető igazgató
 Cégjegyzékszám: 19-09-505889
 Adószám: 12656189-2-19
 Bankszámlaszám: 10404041-49535652-52481001
 Elérhetőség: tel: 06/87/510-953 fax: 06/86/411-954
 e-mail: info@sz-lbau.hu

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a KDOP-2.1.1/B-09-2010-0006. azonosítószámú „Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben” elnevezésű pályázattal kapcsolatos építési kivitelezési beruházás [NUTS.kód:HU213] kapcsán köztük 2011. április 18-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre, melynek tárgya szerint Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonkezelésében álló védett, **bakonybéli 491 hrsz-ú**, természetben Bakonybél, Szent Gellért tér 9. szám alatti ingatlanon lévő Erdők Háza átalakításával, felújításával, valamint új épületszárny építésén belül a **II. számú részfeladata** alábbi **építési kivitelezési** munkáinak elvégzését:

Térburkolat és járdaburkolat kiépítése és parkosítás, valamint parkoló építés: az épület előtt beton térkő burkolat készül 135 m² felületen, valamint a meglévő úttest és a térburkolat között füvesített terület kerül kialakításra 80-100 m² felületen; a pajtaépület mögött murvás felületű parkoló és a megközelítését szolgáló út épül kb. 300 m² felületen; a parkosított felületen és a parkoló területén 6 db fa kerül telepítésre. [Alapszerződés nyilvántartási száma: BfNPI 286-50/2011.]

2. A módosítás indoka

A nyertes ajánlattevőként szerződő SZ-L BAU Kft., mint Vállalkozó az Alapszerződés 8.7 pontja értelmében 2011. október 10. napján kelt akadályközlő levelében közölte Megrendelővel, hogy a közműkiváltásokból adódó csapadékcsatorna kiépítésének hiánya miatt a tárgyi rész szerinti szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása szükséges. Az akadályközlő levelében továbbá kifejtette, hogy talplemezek megrendelése miatt a zárófödém betonozása nem végezhető, emiatt Vállalkozó a tárgyi rész szerinti szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását kérelmezte. A műszaki ellenőr megvizsgálta a teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozó indokokat, és azokat elfogadhatónak, a teljesítési határidővel okozati összefüggőnek találta. Megrendelő megállapította, hogy az a körülmény, amely miatt a teljesítés határidejének meghosszabbítása szükségessé vált, a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, továbbá a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevőként szerződő fél lényeges jogos érdekét sértené a szerződés módosításának elmaradása, mivel érdekkörén kívül eső körülmények bekövetkezése miatt alkalmazhatóak lennének ellene a szerződés késedelmes teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények.

Szerződő Felek az Alapszerződésben eredeti határidőnek az 1. részszámla – amely egyben végszámla is – teljesítés határidejének tekintetében 2011. november 06. napját jelölték meg. A járdaburkolat kiépítése és

parkosítás, valamint a parkoló építési munkák akadályoztatása miatt az Alapszerződésben rögzített véghatáridő nem tartható, ezért a határidő módosítására kerül sor.

2.2. A 2.1. pontban rögzített indokok miatt az Alapszerződésben meghatározott feltételek a Szerződő Feleken kívül álló okokból megváltoztak, így a Kbt. 303.§.(1) bekezdése alapján Szerződő Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott vállalkozó díj kifizetése tekintetében részszámlát nem, csak egy végszámlát kíván benyújtani, ennek megfelelően Vállalkozó a vállalkozási díjat egy végszámla benyújtásával érvényesítheti, az alábbi ütemezés szerint:

Kivitelezési szakasz megnevezése, Készenléti állapot %-ban kifejezve	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakaszteljesítés összege (nettó)
I. részszámla, mely egyben a végszámla: 100%-os készültségi fok -A részfeladat átadását követően	2011.09.01	2011.11.30.	3 413 967 Ft
Összesen (nettó):			3 413 967 Ft

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 5.1. pont második mondata az alábbiak szerint módosul:

5.1. A munka befejezési határideje: **2011. november 30.**

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 6. számú mellékletét képező műszaki ütemtervet közös megegyezéssel módosítják. A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.

6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 7. számú mellékletét képező pénzügyi ütemtervet közös megegyezéssel módosítják. A módosított pénzügyi ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.


7. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

8. Jelen szerződést és mellékleteit az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.


9. Jelen szerződés minkét Szerződő Fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 8 (nyolc), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2011. október „25.”




Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

SZ-L Bau Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19
Szlasz: 1040404149535652-52481001


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó


Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző