

Szám BfNPI: 18-7/2019.
Nyilvt.szám: 51/2019.

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (2. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)

Székhely:

Levelezési cím:

Képviselő:

Adószám:

mint megrendelő (a t

másrészről a

K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:

Képviselő:

Céggjegyzé

Adószám:

Bankszám

Telefonszám

E-mail cím

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek a „**KEHOP-4.1.0-15-2016-00050** azonosítószámú, a Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása” elnevezésű projekt keretében megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 2017. augusztus 29. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 781-30/2017., nyilvántartási száma: 204/2017.], amelyet Felek 2018. június 28. napján módosítottak (1.sz. módosítás száma: 944-15/2018., nyilvántartási száma: 157/2018.).

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött – módosított - Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

A Megrendelő saját teljesítésében tervezett projektelemei megvalósításához szükséges 1+1 fő felvétele a Megrendelőt is érintő, a 2051/2018. számú Korm. határozat értelmében a közigazgatásban 2018. június 20. napjával életbe lépett létszámstop miatt nem volt lehetséges. Így a saját teljesítésben végrehajtani tervezett projektelemek, valamint a még beszerzendő eszközök mennyisége, ebből következően a projekt költségvetése átgondolást, illetve átdolgozást igényel. Ennek részletezése a készülő megvalósíthatósági tanulmányban is meg kell, hogy jelenjen.

A konzorciumi partnerek részéről érkezett továbbá olyan módosítási javaslat (olajfogó létesítése), amely miatt egyes projektelemek a projektből kikerülnek (területvásárlás, gyephelyreállítás), helyettük viszont teljesen új projektelem épül be. A megvalósíthatósági tanulmánynak ezt a változást is tartalmaznia kell. Mindezek alapján az Alapszerződésben megjelölt 2018. június 30-i teljesítési határidő a Vállalkozón kívül eső okból nem tartható.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

3. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

3.1. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:

„ 2.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2019. március 31-ig tart.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2019. augusztus 31-ig tart.

3.2. Módosítás

Az Alapszerződés 2.2. pontjának eredeti szövege:

„2.2. A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje: 2019. március 31. nap azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.”

Az Alapszerződés 2.2. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

„2.2. A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje: 2019. augusztus 31. nap azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.”

4. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőikben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2019. március 29.

Gyenesdiás, 2019. március 29.

Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Baranyi Piroska
Baranyi Piroska
K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8315 Gyenesdiás, Zala köz 4.
Adószám: 11357863-3-20
Céginformációs szolgálat: 20-09-153995

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2019. március 29.

Veszelszki Márta
Veszelszki Márta
gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság