

Szám BfNPI: 286-49/2011.

**Vállalkozási szerződés
építési kivitelezési tevékenységre
módosítása közös megegyezéssel**

amely létrejött egyrészről a:

Név: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**
 Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 Képviseli: Balogh László igazgató
 Adószám: 15325770-2-19;
 Számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
 Igazgatósága: 10048005-01711954,
 Elérhetőség: tel:06/87/555-260,
 e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
 mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Név: **SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**
 Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.
 Képviselő: Szencz Lajos ügyvezető igazgató
 Cégjegyzékszám: 19-09-505889
 Adószám: 12656189-2-19
 Bankszámlaszám: 10404041-49535652-52481001
 Elérhetőség: tel: 06/87/510-953 fax: 06/86/411-954
 e-mail: info@sz-lbau.hu
 mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2011. április 18-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre, melynek tárgya szerint Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonkezelésében álló védett, **bakonybéli 491 hrsz-ú**, természetben Bakonybél, Szent Gellért tér 9. szám alatti ingatlanon lévő Erdők Háza átalakításával, felújításával, valamint új épületszárny építésén belül az alábbi **építési kivitelezési** munkák elvégzését:

Épület körüli szivárgórendszer kiépítése és külső közműépítés:

- a meglévő magtárepület és az új épületrész pinceszintjei mentén szivárgó rendszer készül;
- a pincefalon dombornyomott szivárgó lemezzel, falak mentén DRAIN csővezetéssel, aknákkal,
- a szivárgó rendszer 105 m hosszban készül,
- a külső közműépítés a szenny- és csapadékvíz elvezetés, valamint az ivóvíz bekötést foglalja magába, kb. 35 m hosszban. [Alapszerződés nyilvántartási száma: BfNPI 286-49/2011.]

A Szerződő Felek közt létrejött Alapszerződés egy ízben, 2011. május 28. napján már módosult. [Nyilvántartási száma: BfNPI 286-85/2011.]

2. A módosítás indoka

2.1.

A „Pannon Csillagda – Látogatóközpont” szerződés szerinti gépi földmunkák során az új épületszárny keleti és nyugati oldalán közműterképen nem jelölt erős áramú vezeték és vízvezeték nyomócső került feltárásra. A közművek elhelyezkedése az új épületszárny szerkezetépítési munkáinak kivitelezését gátolja. Erre vonatkozóan a helyszínen lévő építési naplóba Vállalkozó akadályoztatást jelentett be 2011. június 27-én. Bejegyzésüket a műszaki ellenőr megtekintette és ellenjegyezte.


 Balogh László igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő


 Szencz Lajos ügyvezető
 SZ-L BAU Kft.
 Vállalkozó

gce
 v. h

„Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben”

Vállalkozó akadályoztatása tényét az Alapszerződés 8.7 pontja értelmében 2011. június 28. napján közölte a Megrendelővel.

Szerződő Felek az Alapszerződésben eredeti határidőnek 2011. május 31. napját jelölték meg, amelyet azonban a 2011. május 28. napján kelt szerződésmódosítással 2011. július 11. napjára változtattak. A szerkezetépítési munkák akadályoztatása miatt az Alapszerződésben rögzített rész- és véghatáridők nem tarthatóak, ezért a határidők módosítására kerül sor.

2.2. A 2.1. pontban rögzített indokok miatt az Alapszerződésben meghatározott feltételek a Szerződő Feleken kívül álló okokból megváltoztak, így a Kbt. 303.§.(1)bekezdése alapján Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1. Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási kifizetése tekintetében részszámlát nem, csak egy végszámlát kíván benyújtani, ennek megfelelően a Vállalkozó a vállalkozási díjat egy végszámla benyújtásával érvényesítheti, az alábbi ütemezés szerint:

Kivitelezési szakasz megnevezése, Készenléti állapot %-ban kifejezve	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakaszteljesít és összege (nettó)
I. részszámla, mely egyben a végszámla: 100%-os készültségi fok - A részfeladat átadását követően	2011. 06.01.	2011. 09.03.	2 596 217 Ft.
Összesen (nettó):			2 596 217 Ft.

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 6.számú mellékletét képező műszaki ütemtervet közös megegyezéssel módosítják.

A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.

6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 7.számú mellékletét képező pénzügyi ütemtervet közös megegyezéssel módosítják.


A módosított pénzügyi ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

8. Jelen szerződést és mellékleteit az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

9. Jelen szerződés minkét Fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 8 (nyolc), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2011. július 8. napján



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



SZ-L Bau Kft.

8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.

Tel./fax: 06-87/411-954

Adószám: 12656189-2-19

Számlaszám: 10704041-49535652-52481001

Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó



Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Szencz Lajos ügyvezető
SZ-L BAU Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi ütemterv

1. Részfeladat

Épület körüli szivárgó rendszer kiépítése és külső közműépítés

Megajánlott nettó ár: 2.596.217 Ft

Kezdés időpontja: 2011. 06. 01.

Befejezés időpontja: 2011. 07. 11

Fizetés időpontja:

Kivitelezési szakasz megnevezése, Készüléti állapot %-ban kifejezve	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakaszteljesít és összege (nettó)
<u>I. részszámla, mely egyben a végszámla:</u> 100%-os készütségi fok - A részfeladat átadását követően	2011. 06.01.	2011. 09. 03.	2 596 217 Ft.
Összesen (nettó):			2 596 217 Ft.

Csopak, 2011. július 08.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Szencz Lajos ügyvezető
SZ-L BAU Kft.
Vállalkozó

