

Szám Megrendelőnél: ~~12-2012~~/2013.
Nyilvt.szám: ~~2.26~~/2013.

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, E-mail cím: bfnp@bfnp.hu), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
Képviselő: Szencz Lajos ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 19-09-505889
Adószáma: 12656189-2-19

Elérhetősége: tel: 87/510-953; fax: 87/411-954; e-mail: info@szlbau.hu
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2013. június 25. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú, „Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” című pályázat (a továbbiakban: Projekt) keretében „A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése” elnevezésű beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese az I. rész –Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz. alatt ingatlanon meglévő két darab lakás, és egy üzletet magában foglaló épület, valamint gazdasági épület elbontása, - tekintetében – továbbiakban építési beruházás - a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Szerződő Felek az építési beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződést – továbbiakban: építési szerződés - a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő eljárást megindító felhívása és ajánlati dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötötték meg 2013. augusztus 27. napján.
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2013. szeptember 8. napján a Vállalkozó írásban tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a Vállalkozónak fel nem róható – jelen szerződés módosítás mellékleteként csatolt jegyzőkönyvben (továbbiakban: jegyzőkönyv) rögzített - akadály felmerülése okán nem tudja az építési beruházást az építési szerződésben foglalt határidőben teljesíteni. Megrendelő jelen okirat aláírásával elfogadja, hogy az építési szerződés 4.3. pontja értelmében a Vállalkozó nem esett késedelembe. (4.3. A Vállalkozónak fel nem róható okból bekövetkezett határidő csúszás a Vállalkozó egyidejű késedelembe esését kizárja.)
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jegyzőkönyvben felvett akadály a közbeszerzési eljárás megindításának a napján – 2013. június 25.- hatályos közbeszerzési törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése értelmében olyan körülménynek minősül, amely a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sérti, ugyanis az akadály elhárításáig nem tudja folytatni az építési

szerződés teljesítését. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jegyzőkönyvben meghatározott akadály az építési szerződés 6.9 pontja szerinti külső elháríthatatlan oknak minősül.

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jegyzőkönyv felvételének időpontjában nem voltak ismertek az akadály elhárításának pontos körülményei, így nem lehetett előre látni, hogy az **E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.)** mely időpontra és az építési szerződés teljesítésének folytatására alkalmas állapotban fogja-e elhárítani az akadályt. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult ismételt akadályt bejelenteni, amennyiben az építési szerződés teljesítése során észleli, hogy az **E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.)** nem előírászerűen, továbbá szakszerűen hárította el a jegyzőkönyvben rögzített akadályt.

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az **E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.)** 2013. október 7. napján tájékoztatta Vállalkozót, hogy a – jegyzőkönyvben rögzített – akadályt elhárította. Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadásától, azaz 2013. augusztus 27. napjától 2013. szeptember 8. napjáig, azaz 12 napig, a Vállalkozó akadálytalanul végezhetette az építési szerződés teljesítését.

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy – amennyiben az **E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.)** a jegyzőkönyvben rögzített akadályt szakszerűen, előírászerűen elhárította – az akadály elhárítását követő naptól számított további kettő nap elegendő az építési szerződés teljesítésére.

I.


Szerződő Felek megállapodnak, hogy az építési szerződés 3.1 pontjában foglalt teljesítési határidőt 2013. október 10. napjára módosítják.


II.


Szerződő Felek megállapodnak, hogy az építési szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződés módosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződés módosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Csopak, 2013. október 7.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAUKft.
Vállalkozó



1. Melléklet: Jegyzőkönyv az akadály felvételéről.