

Szám BfNPI: 286-134/2011.

**Vállalkozási szerződés építési kivitelezési tevékenységre
módosítása közös megegyezéssel**

amely létrejött egyrészről a: Név: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**
 Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 Képviseli: Puskás Zoltán igazgató
 Adószám: 15325770-2-19;
 Számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
 Igazgatósága: 10048005-01711954,
 Elérhetőség: tel:06/87/555-260,
 e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
 mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)
 másrészről: Név: **SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**
 Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.
 Képviselő: Szencz Lajos ügyvezető igazgató
 Cégjegyzékszám: 19-09-505889
 Adószám: 12656189-2-19
 Bankszámlaszám: 10404041-49535652-52481001
 Elérhetőség: tel: 06/87/510-953 fax: 06/86/411-954
 e-mail: info@sz-lbau.hu
 mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a *KDOP-2.1.1/B-09-2010-0006.* azonosítószámú „Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben” elnevezésű pályázattal kapcsolatos építési kivitelezési beruházás [NUTS.kód:HU213] kapcsán köztük 2011. április 18-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre, melynek tárgya szerint Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonekezelésében álló védett, **bakonybéli 491 hrsz-ú**, természetben Bakonybél, Szent Gellért tér 9. szám alatti ingatlanon lévő Erdők Háza átalakításával, felújításával, valamint új épületszárny építésén belül a **IV. számú részfeladata** alábbi **építési kivitelezési** munkáinak elvégzését:

Üvegszerkezetű korlátok szerelése, beépítése: a tetőterasz lehatárolására, valamint a belső térben a galéria lehatárolására kétrétegű, ragasztott edzett üveg korlát készül pontszerű megfogásokkal, vasbeton szerkezethez, illetve acél tartókhoz rögzítve – beépített felület 55,6 m².

Szerződő Felek az Alapszerződést 2011. július 08. napján a Kbt. 303.§.(1) bekezdése alapján, közös megegyezéssel módosították [nyilvántartási száma: 286-106/2011; az Alapszerződés nyilvántartási száma: BfNPI 286-52/2011., a továbbiakban együtt: Alapszerződés]

2. A módosítás indoka

A nyertes ajánlattevőként szerződő SZ-L BAU Kft. Vállalkozó az Alapszerződés 8.7 pontja értelmében 2011. október 10.-én kelt akadályközlő levelében közölte Megrendelővel, hogy az elektromos és az ivóvíz közművezeték kiváltásának megrendelése szükséges, a csapadék-csatorna kiépítésének kivitelezéséhez. A megrendelésig a csapadék gyűjtővezeték kiépítése ellehetetlenedik, emiatt a planetárium zárófödém szigetelése nem valósítható meg. Ennek következménye, hogy a járható terasz körüli üvegtorlát elhelyezése nem megoldható, emiatt a Vállalkozó a tárgyi rész szerinti szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását kérte. Vállalkozó az akadályközlő levelében továbbá kifejtette, hogy talplemezek megrendelése miatt a zárófödém betonozása nem végezhető, emiatt a nyertes ajánlattevőként szerződő fél tárgyi rész szerinti szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását kérte. A műszaki ellenőr megvizsgálta a teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozó indokokat, és azokat elfogadhatónak, a teljesítési határidővel okozati összefüggőnek találta. Megrendelő megállapította, hogy az a körülmény, amely miatt a teljesítés határidejének meghosszabbítása szükségessé vált, a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél lényeges jogos érdekét sértene a szerződés módosításának elmaradása, mivel érdekkörén kívül eső körülmények bekövetkezése miatt alkalmazhatóak lennének ellene a szerződés késedelmes teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények.

Szerződő Felek az Alapszerződésben módosított határidőnek az 1. részszámla – amely egyben végszámla is – teljesítés határidejének tekintetében 2011. október 22. napját jelölték meg. Az üvegszerkezetű korlátok szerelése, beépítése építési munkák akadályoztatása miatt az Alapszerződésben rögzített véghatáridő nem tartható, ezért a határidő módosítására kerül sor.

2.2. A 2.1. pontban rögzített indokok miatt az Alapszerződésben meghatározott feltételek a Szerződő Feleken kívül álló okokból megváltoztak, így a Kbt. 303.§.(1) bekezdése alapján Szerződő Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott vállalkozó díj kifizetése tekintetében részszámlát nem, csak egy végszámlát kíván benyújtani, ennek megfelelően Vállalkozó a vállalkozási díjat egy végszámla benyújtásával érvényesítheti, az alábbi ütemezés szerint:

Kivitelezési szakasz megnevezése, Készletléti állapot %-ban kifejezve	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakaszteljesítés összege (nettó)
I. részszámla, mely egyben a végszámla: 100%-os készültségi fok - Részfeladat átadását követően	2011.09.01.	2011.11.30.	2 857 445 Ft
Összesen (nettó):			2 857 445 Ft

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 5.1. pont második mondata az alábbiak szerint módosul:

5.1. A munka befejezési határideje: **2011. november 30.**

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 6. számú mellékletét képező műszaki ütemtervet közös megegyezéssel módosítják. A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.


6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 7. számú mellékletét képező pénzügyi ütemtervet közös megegyezéssel módosítják. A módosított pénzügyi ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.


7. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.


8. Jelen szerződést és mellékleteit az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

9. Jelen szerződés minkét Fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 8 (nyolc), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2011. október „21....”


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző


SZ-L Bau Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19
Szász: 10404041-49535652-52481001
Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó